

会议纪要：价格管理项目调研 - 上海海洋大学临港校区公共教学楼大修项目

会议主题： 价格管理项目调研 - 上海海洋大学临港校区公共教学楼大修项目 **参会人：** 赵波 (bob)、陈涌晖、成文佳、吴志伟 (区域经理)、杨祯 3 (销售)、鱼兆东 (售前) 等 **会议时间：** 2026 年 3 月 18 日 (基于文档更新时间推断) **会议纪要：** 本次会议围绕上海海洋大学临港校区公共教学楼大修项目的价格管理策略进行了深入复盘与研讨，旨在提炼项目运作中的经验与教训，为价格管理变革提供决策依据。主要讨论内容如下：

一、项目背景与整体情况 该项目为上海海洋大学临港校区公共教学楼的网络设备大修改造项目，属于教育行业，是锐捷的老客户。项目总金额为 414 万元，最终以 8.5%-9.5% 的折扣幅度成功中标。主要竞争对手为华三与华为，项目周期从 2025 年 5 月持续至 2025 年 8 月。渠道结构为二级渠道，渠道总利润高达 30% 以上。

项目的特殊性在于：**客户（学校）与渠道深度绑定**。该二级渠道的销售及老板均为锐捷前员工，对华三及锐捷的价格体系非常了解，且长期负责该学校的项目，与当时的宣教中心副主任（项目决策者）关系密切。

二、项目阶段与关键里程碑 项目整体周期较短，主要分为以下几个阶段：

1. 项目前期：需求预算阶段（2024 年 12 月-2025 年 2 月）

- 方案引导与价值传递：** 销售（杨祯 3）在 2024 年 12 月，主动向客户决策者传递锐捷彩光方案的价值，并结合兄弟院校的成功案例进行宣传，最终说服客户将申报时的传统方案改为彩光方案。
- 地勘与初步设计：** 2025 年 2 月，联合售后进行地勘，输出相关材料。售前（鱼兆东）根据图纸初步设计方案，有线采用彩光方案，无线采用 2.5G 光电混合缆方案，并做了顶层设计汇报，描绘了全校光网改造的蓝图。

2. 项目中期：方案评估阶段（2025 年 3 月）

- 方案汇报与调整：** 2025 年 3 月，销售汇报了第一轮方案。但在布线结束后发现，客户弱电箱中未部署强电，无法使用原方案中的 RF 2920 交换机，只能改用 PF 2920，导致列表价上涨。为实现交换机入室，有线部分也改为万兆光电混合缆方案。
- 成本优化论证：** 售前通过与渠道沟通和实际价格对比，证明在万兆场景下，无源波分器+集中供电器的组合比万兆光电混合缆交换机的成本更优，同时满足供电需求，从而确定了最终方案。

3. 项目后期：招标采购阶段（2025 年 4 月-5 月）

- 参数制定与价格谈判：** 2025 年 4 月，开始制定彩光方案的参数，并与渠道进行价格谈判。区域经理（吴志伟）针对最终方案进行确认，并参与价格、折扣的谈判。

- **控标与投标**：售前编制招标材料和参数。渠道通过其销售的人脉关系，成功劝退了华为和华三，确保了项目不出问题。最终，项目于 2025 年 5 月投标并中标。

三、核心策略与谈判要点

1. 渠道关系管理与利润博弈

- **深度绑定与风险**：渠道与客户决策者关系极深，几乎垄断了学校的项目。这为控标提供了便利，但也导致渠道利润要求极高（30%以上），且利用友商价格（如华三报价单）对锐捷进行压价，利润难以控制。
- **“耍赖皮”式谈判**：面对渠道的高利润要求，销售和区域经理采取了“设底线”的强硬谈判策略。核心依据是：**学校作为老客户，长期使用锐捷设备，对技术有依赖性，更换品牌成本高**。这种策略虽然冒险，但在特定时期有效。
- **信息优势利用**：渠道销售曾是锐捷员工，对公司价格体系了如指掌，这增加了谈判难度。同时，渠道也能获取友商的详细报价，使得谈判完全基于透明的竞争定价。

2. 竞争分析与应对

- **明确主要竞争对手**：华三是主要竞争对手，其价格策略是项目毛利压力的主要来源。华为也参与了竞争，但被渠道成功劝退。
- **技术方案差异化**：成功引导客户采用彩光方案，利用老客户对锐捷的信任和技术依赖，建立了一定的竞争壁垒。
- **参数控标**：通过制定招标参数，屏蔽了华为、华三等主要竞争对手，确保了项目的中标。

3. 内部协同与决策机制

- **铁三角紧密协作**：销售负责商务谈判与渠道关系维护，售前负责方案设计与技术控标，区域经理负责整体把控与资源协调，共同制定策略。
- **执行红黄绿牌折扣管理**：在项目预算阶段，售前即审核最佳高毛利产品及最优成本方案，体现了对价格底线的严格把控。

四、项目最终结果

- **中标情况**：成功中标，项目金额 414 万元。
- **毛利与折扣**：最终折扣幅度为 8.5%-9.5%，渠道总利润约 30%。
- **战略价值**：成功巩固了在上海海洋大学这一老客户的市场份额，并通过高毛利项目实现了较好的财务收益。

五、关键洞察与反思

- 项目前期介入的价值**：虽然未能参与预算制定，但通过早期价值传递成功引导方案，是项目成功的关键。这表明，即使在预算已定的情况下，通过技术方案创新仍能创造价值。
- 渠道管理的复杂博弈**：渠道与客户深度绑定，既是优势也是风险。一方面能有效控标，另一方面也导致利润被严重侵蚀。未来需探索 **多元化的客户关系触达路径**，不能过度依赖单一渠道和单点客户。

- 3. **价格谈判的“依赖杠杆”**：在老客户项目中，**技术依赖性和服务便利性是重要的价格谈判筹码**。项目组成功利用了这一点，守住了价格底线。
- 4. **内部流程的支撑**：项目中暴露出产品迭代升级（如 AP）可能影响供货的问题，需要产品经理侧优化排期，避免影响关键项目交付。
- 5. **“设底线”谈判策略的双刃剑**：在特定情况下，强硬的谈判策略能守住毛利，但也可能损害长期合作关系。需根据客户关系和项目战略价值灵活运用。