

会议纪要：价格管理项目调研 - 浙江宁波东方理工大学校园建设项目

会议主题： 价格管理项目调研 - 浙江宁波东方理工大学校园建设项目

参会人： 陈涌晖、赵波、汤佳兴、何鑫腾等

会议时间： 2026 年 3 月 4 日

会议纪要： 本次会议围绕浙江宁波东方理工大学校园建设项目的价格管理策略进行了深入复盘与研讨，主要讨论内容如下：

一、项目背景与整体情况 该项目为宁波具有代表性的大型校园建设项目，采用 EPC 总包模式，智能化部分由华润置地总包，再进行分包。项目分为三个标段，总金额约 1400 万。我司（锐捷）早期介入并与客户建立了良好关系，旨在通过“采光”方案（即锐捷的技术方案）控标。然而，项目在预算制定阶段，我司并未参与，导致后期在价格谈判中处于被动地位。

二、项目阶段与关键动作 项目整体周期长达两到三年，主要分为以下几个阶段：

1. 预算制定与初步投标阶段（2024 年 4 月-8 月）：

- 介入情况：** 我司在预算制定阶段介入不足，未能参与客户前期预算设计。
- 初步报价：** 2024 年 7-8 月，弱电商开始定标，采用最低价中标。我司提交了初步报价，但价格为最高，处于不利地位。

2. 深化设计与多轮报价阶段（2024 年 9 月-2025 年 6 月）：

- 深化设计：** 弱电商中标后，需根据用户需求及施工过程中的设计进行深化设计，确定最终需求。
- 多轮报价与特价申请：** 针对深化后的清单，我司、华三、华为各自报价。我司销售（汤佳兴）需针对不同标段（一、二标段）申请特价，并处理华为的质疑。此阶段，特价审批流程冗长，前后长达 8 个月，耗费巨大精力。
- 内部协作：** 区域经理（何鑫腾）整体把控报价情况，并组织销售与渠道进行现场谈判，同时向公司争取支持。

3. 最终谈判与中标阶段（2025 年 6 月）：

- 最终报价：** 经过多轮谈判，我司最终报价 460 万，比华为高约 40 万，但仍成功中标。
- 中标原因：** 主要归功于优势渠道与用户的大力支持，顶住了巨大的价格压力。

三、核心策略与谈判要点

1. 渠道关系管理与利润分配：

- **多渠道绑定**：项目前期绑定了两家优势渠道，一家负责技术关系，一家负责信息中心主任关系，形成双重保障。
- **利润博弈与分配**：由于项目毛利和折扣过低，仅能满足一家渠道的利润需求，导致另一家渠道与公司产生矛盾，影响了长期合作关系。最终，代理商获得了约 26 个点的利润空间。
- **信息获取**：通过服务商关系，成功获取了华为的采购底价，为报价策略提供了关键依据。

2. 竞争分析与应对：

- **明确对手**：华为是主要竞争对手，且该项目是其在宁波高教市场建立样板的关键项目，竞争异常激烈。
- **控标与博弈**：我司早期通过“采光”方案进行控标，但华为后期通过高层关系质疑参数，试图破坏控标。最终，客户因华为的不当行为而恼怒，反而将第三标段也交由我司。
- **价值传递**：尽管面临价格压力，但我司通过与客户的直接沟通，传递了技术和服务的综合价值，为高价中标奠定了基础。

3. 内部审批与支持：

- **审批流程**：由于折扣低，特价申请需要提供详尽的竞争分析材料和证明，流程复杂且耗时。
- **获取支持**：通过强调项目的代表性、长期合作价值以及销售团队的巨大投入，最终说服公司批准了特价。

四、项目最终结果

- **中标情况**：成功中标三个标段，金额约 1400 万。
- **毛利情况**：项目最终毛利较低，代理商获得约 26 个点的利润。
- **战略价值**：成功阻击了竞争对手（华为），巩固了在宁波高教市场的份额，具有重要的战略意义。

五、关键洞察与反思

1. **项目前期介入的重要性**：未能在预算制定阶段介入，是导致后期价格被动的根本原因。
2. **渠道管理的复杂性**：渠道链条过长、利润分配不明确易引发合作矛盾，需加强渠道管控。
3. **审批流程的效率问题**：冗长的特价审批流程严重影响市场响应速度，需要优化。
4. **高毛利产品植入的困境**：在竞争激烈的项目中，为中标倾向于选择低成本硬件组合，导致高毛利产品（如软件、服务）难以植入。
5. **EPC 总包模式的挑战**：在 EPC 总包模式下，分包商中标后会大幅压低价格，使得我司即使控标成功，也难以控制最终价格。

本次调研会议通过深入复盘，为应对 EPC 总包等特殊项目、优化渠道管理及内部审批流程提供了宝贵的经验与策略参考。