

浙江宁波东方理工大学校园建设项目价格管理调研报告

一、项目简介

本项目为宁波代表性大型校园建设项目，采用 EPC 总包模式，智能化部分由华润置地总包后分包，项目分三个标段，总金额约 1400 万元。我司作为网络设备供应商早期介入，以彩光技术方案为核心尝试控标，核心竞争对手为华为、华三，其中华为将本项目作为宁波高教市场样板打造，竞争尤为激烈。项目周期长达 2-3 年，最终我司以 460 万报价（较华为高 40 万）成功中标全部标段，渠道总利润 26.35%，项目整体毛利偏低，跨角色协作顺畅，但特价审批流程冗长、渠道利润分配出现矛盾，且因未参与前期预算制定，全程价格谈判处于被动地位。

二、调研内容

本次调研围绕项目价格管理开展专项复盘与访谈，核心调研两方面内容：一是明确销售、售前、区域经理等核心参与人在价格管理中的职责，梳理各阶段报价、特价申请、渠道谈判等价格相关工作推进节点、决策依据及核心问题；二是按项目前期、中期、后期、复盘阶段，拆解各角色在价格管理中的具体动作、关键卡点及应对措施。同时结合项目会议纪要，复盘渠道绑定、控标博弈、内部审批、利润分配等关键环节的操作策略，明确项目价格管理的经验与待优化点。

三、分析总结

项目时间切片分析

按项目前期、中期、后期、复盘总结四个阶段，从价格管理关键行动、成功经验、问题与挑战三方面展开分析：

（一）项目前期（2023 年 9 月 - 2024 年 8 月，需求预算 + 初步投标阶段）

- 关键行动：**联合浙江圣沃、宁波蓝启两家优势渠道开展技术对接，向设计院植入彩光方案并完成控标点设计；邀请客户参观样板点进行品牌及技术价值传递；未参与客户前期预算制定，仅被动响应预算要求；2024 年 7-8 月弱电商定标阶段提交初步报价，因价格最高处于不利地位。
- 成功经验：**提前绑定技术、关系双渠道，形成项目推进双重保障；将彩光方案写入设计图纸及招标底稿，完成核心技术控标；通过样板点参观及技术交流，建立客户对我司技术实力的信任，为后续高价中标奠定基础。
- 问题与挑战：**预算制定阶段介入缺失，成为后期价格谈判被动的核心原因；客户招标采用最低价中标原则，直接压缩报价及毛利空间；仅完成硬件方案控标，高毛利软件、服务产品因竞争压力难以深度植入。

（二）项目中期（2024 年 9 月 - 2025 年 6 月，深化设计 + 多轮报价阶段）

- 关键行动：**针对深化设计清单与华为、华三开展多轮报价，销售针对一二标段发起特价申请，全程耗时 8 个月；区域经理整体把控报价节奏，组织销售与渠道现场谈判并向公司争取支持；通过服务商浙江中苗获取华为采购底价，为报价策略提供数据支撑；配合校方处理华为的参数质疑，完成答疑论证及参数修订。
- 成功经验：**通过渠道关系精准获取竞品底价，让报价策略更具针对性；针对华为的控标破坏行为快速响应，依托客户支持守住技术优势；跨角色协同推进特价申请及谈判，确保报价策略落地；采用软硬件分开报价方式，在价格压力下尝试提升毛利。
- 问题与挑战：**特价审批流程冗长且要求严苛，需提供详尽竞争分析材料，严重影响市场响应速度；两家渠道均完成核心工作，但项目毛利仅能满足一家利润需求，导致渠道与公司产生合作矛盾；EPC 总包模式下，分包商持续压价，即使控标成功仍无法把控最终价格。

（三）项目后期（2025 年 6 月，最终谈判 + 中标落地阶段）

- 关键行动：**联合宁波主管与总包方万邦老总开展现场价格谈判，争取公司特价支持；依托客户及渠道的双重支持，顶住价格压力完成最终报价；中标后协调售前、售后及服务商配合弱电开展安装调试，推进项目落地；下单后尝试引导客户升级软件产品，挖掘后续毛利增长点。
- 成功经验：**通过高层对接及现场谈判推动价格策略落地，锁定中标结果；依托渠道的客户关系优势，抵消华为的价格优势，实现高价中标；中标后快速推进项目落地，同时挖掘复购及产品升级机会，弥补项目毛利不足。
- 问题与挑战：**为中标选择低成本硬件组合，高毛利产品植入完全受阻，项目整体毛利偏低；渠道利润占比达 26.35%，进一步压缩公司利润空间；项目赶工导致交付成本增加，且仅提供基础设备调试维护服务，未挖掘服务类毛利。

（四）复盘总结

- 关键行动：**召开项目价格管理专项复盘会议，梳理全流程价格管理动作，明确预算介入、渠道管理、流程审批等核心问题；总结渠道绑定、控标博弈、信息获取等成功经验，针对 EPC 总包模式制定后续价格管理策略；提出优化内部审批流程、规范渠道利润分配、强化前期预算介入等改进建议。
- 成功经验：**精准开展“渠道战 + 信息战”，通过双渠道绑定掌握项目主动权，通过渠道获取竞品底价为报价提供依据；坚持技术价值传递，在价格竞争中依托技术优势及客户信任实现中标，成功阻击华为并巩固宁波高教市场份额；跨角色协作顺畅，销售、售前、区域经理高效配合，确保报价及谈判策略落地。
- 问题与挑战：**项目全流程前置介入不足，未参与预算制定及总包方前期设计，始终处于被动响应状态；渠道管理体系不完善，利润分配规则不明确，易引发合作矛盾，影响长期合作关系；内部特价审批流程与市场竞争节奏不匹配，效率低下成为价格管理的核心卡点；EPC 总包模式下的价格管控策略缺失，分包商压价导致毛利难以保障；高毛利产品植入机制不成熟，在激烈竞争中优先选择赢单，放弃毛利优化。

流程关键业务活动分析

关键点	经验	问题
客户预算形成	1. 依托技术方案植入建立客户认知，为后续价格谈判争取一定的价值空间； 2. 以竞品底价为对标基准，让报价更贴合市场，避免因价格偏离被直接淘汰。	1. 预算前置介入完全缺失，后期价格谈判及毛利优化空间被大幅压缩； 2. 技术优势未能转化为价格溢价，客户因最低价中标原则，对技术价值的付费意愿低。
解决方案制定	1. 提前将彩光方案写入设计文件，完成技术控标，抬高竞争对手的适配成本； 2. 设计多版本硬件方案，通过配置调整优化价格，适配不同标段需求； 3. 尝试在方案中埋入 SAM+、SID 等软件产品，挖掘毛利增长点。	1. 总包方将招标参数改平，削弱技术控标效果，低价成为核心中标因素； 2. 为适配低价竞争，最终选择低成本硬件组合，高毛利软件产品未能落地； 3. 方案设计未考虑 EPC 总包模式的分包压价风险，缺乏价格弹性设计。
招投标策略制定	1. 绑定双渠道实现技术 + 关系双重控标，掌握项目推进主动权； 2. 通过渠道获取竞品精准报价，让招投标报价更具针对性；3. 依托客户支持应对竞品的参数质疑，守住技术优势。	1. 投标节奏与内部特价审批流程不匹配，8 个月的审批周期导致报价响应滞后； 2. 核心招投标动作高度依赖渠道，缺乏自主可控的信息获取及客户关系维护渠道； 3. 最低价中标原则下，技术控标的作用被弱化，招投标阶段缺乏有效的价格博弈手段。
渠道管控和留利	1. 按技术、关系分工绑定不同渠道，实现优势互补，保障项目推进； 2. 明确渠道在项目各阶段的职责，让渠道价值与项目进度深度绑定； 3. 通过渠道实现客户关系拉通、竞品信息获取、价格谈判推进的多重目标。	1. 渠道利润分配规则不明确，项目毛利不足时无法平衡多方利益，引发合作矛盾； 2. 渠道利润占比过高（26.35%），大幅压缩公司利润，影响项目收益； 3. 对渠道的依赖度较高，缺乏渠道利润管控的有效手段，被动接受渠道的利润要求。
价格策略与谈判（毛利提升）	1. 采用软硬件分开报价方式，在价格压力下尝试提升毛利；2. 通过优化产品清单、减少板卡等方式，在硬件方案中挖掘毛利空间； 3. 中标后引导客户升级软件产品，挖掘后续毛利增长点，弥补项目毛利不足。	1. 内部特价审批流程繁琐，为获取特价支持被迫让步，进一步压缩毛利； 2. 毛利提升手段单一，仅聚焦硬件配置优化，未挖掘服务、软件等非硬件毛利增长点； 3. EPC 总包模式下，分包商持续压价，公司缺乏有效的价格反制手段，只能被动接受低价； 4. 为赢单放弃高毛利产品植入，形成 “低价中标 - 低毛利落地” 的恶性循环。

