

深圳维谛技术 AL5.0 一体化监控项目价格管理调研报告

一、项目简介

本项目为深圳维谛技术承接阿里 AL5.0 一体化监控的总包项目，我司作为网络设备供应商参与投标，项目金额 242 万元，周期为 2025 年 11 月起。该项目是我司针对友商 H3C 老客户的翻盘项目，采用最低价中标法，竞争激烈，客户以阿里方案框架招标并持续压价。项目最终中标，目标毛利率 40%，实际毛利率 36%，折扣幅度 -4%，渠道层级无，跨角色协作顺畅，备货环节出现供应链问题。

二、调研内容

本次调研围绕项目价格管理开展专项访谈与资料梳理，核心调研内容包含两方面：一是项目核心参与人职责、价格相关工作推进节点、决策依据、核心问题及流程优化建议等基础问题；二是按项目前期、中期、后期、复盘阶段，梳理销售、售前、区域经理等各角色在价格管理中的动作与关键问题。同时结合项目会议纪要，复盘了价格谈判、渠道协作、方案制定、备货执行等关键环节的具体操作，明确了项目各阶段价格管理的实际落地动作、遇到的核心卡点及应对措施。

三、分析总结

项目时间切片分析：

按项目前期、中期、后期、复盘总结四个时间切片，从价格管理关键行动、成功经验、问题与挑战三方面展开：

（一）项目前期（2025 年 8 月 - 11 月，需求预算阶段）

- 关键行动：**开展客户品牌价值传递，扭转客户对我司品牌档次的固有认知；结合阿里技术框架选择高毛利产品组合，多次调整配置以适配需求；通过优势渠道收集友商 H3C 历史成交信息与报价范围；未参与客户及阿里的前期预算制定，仅被动响应预算要求。
- 成功经验：**提前挖掘客户需求，主动推荐高毛利新产品并尝试引导客户调整参数；通过渠道提前获取友商信息，为后续报价奠定数据基础；跨角色协作完成竞品分析与产品配置优化，锁定控标点。
- 问题与挑战：**未介入项目预算设计阶段，面临既定预算天花板，后期价格谈判空间被压缩；客户技术标准按阿里框架制定，无法更改，高毛利产品推广受限，技术优势未能转化为价格溢价。

（二）项目中期（2025 年 11 月 - 12 月，方案评估阶段）

1. **关键行动：**与客户达成品牌同一起跑线共识，联合渠道制定“低价中标”策略；与渠道谈判利润分配，将渠道利润上限控制在5%左右，引入高毛利软件产品EDN提升毛利率；按阿里标准完成POC测试，针对工业交换机等适配问题与客户、渠道同步沟通；尝试多版本硬件方案但因适配性问题最终调整为成本最优组合。
2. **成功经验：**与渠道深度绑定，明确合作策略并把控其利润预期；主动引入高毛利软件产品，挖掘非硬件利润增长点；建立与客户的直接技术沟通渠道，快速响应需求变更，确保方案适配性。
3. **问题与挑战：**客户参数为标准要求，无法通过参数设计抬高对手成本，也无法提供多版本方案供价格选择；部分高毛利硬件产品与客户技术要求适配度不足，原定毛利优化计划受影响；软件实施服务主体为总代，未能直接获取服务利润。

（三）项目后期（2025年12月至今，招标采购阶段）

1. **关键行动：**通过优势渠道获取友商最终报价清单，以此为基准制定报价策略，确保报价略低于友商；采取“先报总价，后补清单”方式报价，保留后续毛利优化空间；向区域申请特价审批，拉群建立内部快速决策机制，遵循“先赢单，再谈毛利”原则；提前与供应链沟通备货，但仍出现电源被挪用的缺货问题；针对工业交换机同品牌要求，联动渠道资源解决产品配套问题，保障中标。
2. **成功经验：**通过渠道确保最后一次有效报价权，精准调整价格锁定中标；建立内部快速沟通决策机制，适配市场竞争节奏；总价先行的报价策略为后续需求变更、产品组合调整预留操作空间。
3. **问题与挑战：**渠道首轮报价后失联，直至最终报价才提出降价要求，价差达15个点，增加价格谈判难度；备货仅通过飞书口头沟通，无文字留底，供应链协同不足，电源被挪用导致缺货，供货期（10天内）要求严苛，交付风险增加；中标后清单微调但未重新走特价流程，总价存在小幅变动，价格管理流程存在漏洞。

（四）复盘总结

1. **关键行动：**召开项目价格管理复盘会议，梳理价格谈判、渠道协作、方案制定等全流程动作；总结信息获取、报价策略、渠道绑定等成功经验，分析预算介入、供应链协同、内部流程等方面的问题；提出项目早期介入、供应链风险预判、内部流程优化等后续行动建议。
2. **成功经验：**精准开展“信息战”，通过渠道获取友商详细报价清单，为报价提供精准基准；灵活运用渠道资源，实现商务关系拉通、最后报价权争取、产品配套问题解决的多重目标；秉持“先赢单再保毛利”的务实原则，在价格敏感型项目中实现客户翻盘，为后续长期合作奠定基础；在方案设计阶段即具备毛利提升意识，主动尝试硬件、软件多维度的毛利优化手段。
3. **问题与挑战：**项目全流程存在信息差与前置介入不足问题，未参与阿里和维谛的预算、方案前期设计，始终处于被动响应状态；内部流程与市场节奏匹配度不足，特价审批效率对报价响应速度形成制约；供应链协同与风险预判机制不完善，备货无书面确认，应急方案缺失，导致交付环节出现缺货风险；渠道利润把控存在短期压力，直接下单、售后资质考取等新模式落地存在不确定性，需长期跟进推进；价格管理与供应链、项目交付的联动性不足，备货问题影响项目整体落地，未形成全流程的风险管控体系。

流程关键业务活动分析

关键点	经验	问题
客户预算形成	1. 高层直连沟通突破价格壁垒，跳出单纯价格对比，聚焦解决方案整体价值与长期合作，为后续价格谈判争取战略空间； 2. 以友商报价清单为精准对标基准，让预算适配动作更具针对性，避免因价格偏离预算被直接淘汰。	1. 预算前置介入缺失，导致解决方案设计与客户预算天然冲突，后期价格谈判与毛利优化的空间被大幅压缩； 2. 技术优势向预算溢价的转化不足，虽完成高层价值传递，但未形成精细化沟通策略，客户未因我方技术特色调整预算预期。
解决方案制定	1. 多版本硬件方案备选，为毛利优化提供选择空间，体现方案设计的毛利导向思维； 2. 直连客户技术端，避免信息在渠道端衰减，快速响应需求变更，提升方案适配性与客户认可度； 3. 挖掘高毛利软件产品价值，通过“硬件+软件”组合提升整体毛利，打造差异化竞争点。	1. 部分高毛利硬件产品与客户技术要求（工业环境、双电源）适配度不足，原定毛利优化计划被迫调整，硬件毛利提升受限； 2. 软件实施服务主体界定为总代（国代），我方未直接获取服务端利润，软件毛利价值未充分挖掘； 3. 方案配置受阿里标准严格限制，无法通过参数调整抬高对手成本，方案差异化设计的空间较小。
招投标策略制定	1. 以“信息战”为核心，掌握友商精准报价信息，让招投标报价更具针对性，是中标关键前提； 2. 把控投标节奏，通过“争取最后报价权”掌握价格调整主动权，精准锁定中标优势； 3. 灵活运用“总价先行”策略，应对复杂项目的需求变更，实现毛利的动态管理。	1. 投标节奏与内部流程匹配度不足，为响应“最后报价权”的快速需求，内部特价审批流程的效率压力较大，存在决策滞后风险； 2. 关键招投标动作（获取友商清单、争取最后报价权）高度依赖渠道关系，缺乏自主可控的信息获取渠道，存在不确定性； 3. 因客户参数标准固定，无法提供多版本方案供价格选择，招投标阶段的方案与价格组合灵活性不足。
渠道管控和留利	1. 将渠道视为利益共同体，通过坦诚沟通与长期利益规划，有效管控渠道利润预期，保障渠道合作意愿； 2. 跳出单一产品差价的利润分配模式，通过服务、软件、长期项目等多维度拓展利润来源，提升渠道整体价值感知； 3. 明确渠道与我方的职责分工，实现优势互补，渠道的商务优势与我方的技术优势结合，保障项目落地。	1. 为确保中标压缩渠道短期利润，对渠道现金流和项目积极性形成压力，需依靠强关系与未来承诺维系，存在渠道合作意愿波动风险； 2. 售后资质考取、直接下单等新模式落地需要时间和渠道配合，缺乏明确的落地时间表与考核机制，执行风险较高； 3. 渠道首轮报价后失联，直至最终报价才提出 15 个点的降价要求，渠道沟通的及时性与有效性不足，增加价格谈判难度。

价格策略与谈判（毛利提升）	1. 建立高效内部协同决策机制，拉通销售、区域等角色，快速响应价格谈判中的特价申请与价格调整需求，匹配市场竞争节奏； 2. 价格谈判与毛利优化双结合，在保证价格竞争力的同时，通过产品组合、配置调整主动挖掘毛利空间，避免单纯降价； 3. 采取“总价锁定+单价灵活”的方式，应对客户分批供货需求，在总价受限的情况下，通过单价管控保障整体毛利。	1. 内部流程效率存在瓶颈，特价审批虽实现快速沟通，但仍无法完全匹配招投标的紧急节奏，影响价格响应速度； 2. 毛利提升手段较为单一，未挖掘服务产品的毛利价值，软件服务利润也未归属于我方，毛利增长点挖掘不充分； 3. 备货环节的供应链问题影响毛利落地，电源被挪用导致缺货，可能产生额外的应急供货成本，侵蚀项目毛利； 4. 中标后清单微调未重新走特价审批流程，总价存在小幅变动，价格管理的流程闭环性不足，存在毛利失控风险。
---------------	---	--