

会议纪要：价格管理项目调研 - 北区赤峰市委党校校园建设项目

会议主题： 价格管理项目调研 - 北区赤峰市委党校校园建设项目 **参会人：** 赵波（bob）、成文佳、陈涌晖、张老师（外部顾问）、赵旭东（销售）、武斌（售前）等 **会议时间：** 2026 年 3 月 5 日（基于文档更新时间推断） **会议纪要：** 本次会议围绕北区赤峰市委党校校园建设项目的价格管理策略进行了深入复盘与研讨，旨在提炼项目运作中的经验与教训，为价格管理变革提供决策依据。主要讨论内容如下：

一、项目背景与整体情况 该项目为中共赤峰市委党校校园建设项目配套设备采购，项目编号 20231202000056，属于弱电/EPC 项目，最终金额为 156.53 万元，折扣幅度 8.64%，渠道总利润为 8%。项目周期从 2022 年 9 月持续至 2025 年 1 月，主要竞争对手为华为，竞争态势激烈，最终成功中标。

二、项目阶段与关键里程碑 项目整体周期较长，主要分为以下四个阶段：

1. 项目前期：需求预算阶段（2022 年 9 月-2023 年 10 月及 2024 年 1 月-3 月）

- 初期介入与深化设计：** 销售（赵旭东）前期协助潜在优势渠道金财公司进行信息化部分的深化设计，并引导渠道推动客户将信息化部分预算从土建内剥离单列，最终上报信息化部分总预算 3600 万。但因自治区政策要求，项目曾一度叫停，于 2023 年底二次启动。
- 关键转折：人事变动与渠道更替：** 2024 年 2 月，党校校领导发生变动，导致前期优势渠道出局，后续优势渠道变为巨安公司。同期，华为邀请校高层参观考察，试图推翻前期方案，计划使用 PON 模式全光网络，项目面临重大挑战。

2. 项目中期：方案评估阶段（2024 年 3 月-2024 年 5 月）

- 多轮正式方案汇报：** 3 月至 4 月，销售与优势渠道、设计院、客户进行了不少于 5 次的正式交流汇报，并联合区域经理进行多次联合拜访沟通，成功解决了优势渠道的历史合作口碑问题。
- 方案确定与竞争对手出局：** 5 月项目整体评审，弱电部分预算由原可研的 3600 万降低至 2600 万。华为因报价过高而出局，我司获得参与资格。最终，经过多方努力，客户确认使用我司的彩光方案。

3. 项目后期：招标采购阶段（2024 年 6 月-2025 年 1 月）

- 模式确认与财政评审：** 确认项目改为土建大包内弱电单独预算分包的采购模式，并配合渠道进行财政评审等系列工作。财政评审结束后，最终项目弱电预算价格确定为 2129 万。
- 价格谈判与参数控标：** 渠道开始进行二轮价格谈判，我司通过提供三年免费售后服务、账期，配合渠道申报弱电创新奖等条件来维持价格底限。同时，售前（武斌）整理友商竞争分析，在招标参数中埋入我司优势参数（如 INC 软件、彩光产品、星空无线等）进行控标。

- **最终中标与下单**：10月项目最终以1809万中标，价格谈判拉锯近3个月，最终于2025年1月20日完成下单。

4. 项目复盘阶段

- **经验总结**：销售（赵旭东）总结，在项目预算设计初期应尽量将预算价格拉高，以应对后续可能出现的各类因素导致的预算缩减。同时，方案设计中需预埋不可替代的优势，以增加谈判筹码。售前（武斌）则强调方案设计是项目毛利形成的源头，应优先选用公司核心战略产品，提高高毛利产品配置比例。

三、核心策略与谈判要点

1. 渠道关系管理与利润分配

- **渠道绑定与更替**：项目前期绑定金财公司，后期因客户方人事变动，优势渠道更替为巨安公司。销售需快速适应渠道变化，并重新建立合作关系。
- **利润博弈与谈判**：渠道为了满足自身成本和利润需求，对我司进行压价。我司通过提供增值服务（如三年免费售后）、延长账期等方式，在保障渠道利润的同时，维持自身价格底线。
- **渠道利润控制**：最终渠道获得约8%的总利润。但项目也暴露出渠道和客户深度绑定、利润难以控制的问题，以及销售为了中标可能过度让利的风险。

2. 竞争分析与应对

- **明确主要竞争对手**：华为是主要竞争对手，且该项目是其在当地建立样板的关键项目，竞争异常激烈。
- **技术方案差异化**：在渠道有意采用PON网络架构时，售前通过多次交流，重点介绍彩光方案与PON的区别及优势，优化产品选择，避免同质化竞争。
- **参数控标**：在招标参数中埋入我司独有的参数与证明材料，通过参数和评分办法相结合进行加减分，尽可能避免项目被冲标。

3. 内部审批与支持

- **特价申请与审批**：项目折扣较低（8.64%），需要进行特价申请。特价申请流程复杂，需要提供详尽的竞争分析材料和证明，审批周期较长。
- **跨角色协作**：项目成功离不开销售、售前、区域经理等多角色的紧密协作。例如，销售负责商务谈判与渠道关系维护，售前负责方案设计与技术控标，区域经理负责整体把控与资源协调。

四、项目最终结果

- **中标情况**：成功中标，项目金额156.53万元。
- **毛利与折扣**：项目折扣幅度为8.64%，渠道总利润为8%。
- **战略价值**：成功阻击了主要竞争对手华为，巩固了在当地市场的份额，具有重要的战略意义。

五、关键洞察与反思

1. **项目前期介入的重要性**：未能在预算制定阶段充分介入，导致后期在价格谈判中处于被动地位。应在项目早期就引导客户预算，进行价格锚定。

- 2. **渠道管理的复杂性**：渠道和客户深度绑定，导致利润难以控制。销售应避免将渠道完全等同于客户，需保持与终端客户的直接沟通，以掌握价格谈判的主动权。
- 3. **方案设计对毛利的决定性影响**：方案设计是项目毛利形成的源头。应在方案设计阶段优先选用高毛利产品和战略产品，提升项目整体盈利能力。
- 4. **价格策略的灵活性**：在竞争激烈的项目中，需制定灵活的价格策略，通过提供增值服务、延长账期等方式，在保障渠道利润的同时，守住自身价格底线。
- 5. **内部流程效率问题**：冗长的特价审批流程可能影响市场响应速度，需要进一步优化内部审批机制。

本次调研会议通过深入复盘，为应对类似 EPC 总包项目、优化渠道管理及内部审批流程提供了宝贵的经验与策略参考。