

北区赤峰市委党校校园建设项目价格管理调研报告

一、项目简介

本项目为中共赤峰市委党校校园建设配套设备采购项目，属 EPC / 弱电项目，项目金额 156.53 万元，周期从 2022 年 9 月至 2025 年 1 月。核心竞争对手为华为，其将本项目作为当地样板打造，竞争激烈。项目折扣幅度 8.64%，渠道总利润 8%，跨角色协作顺畅，最终我司成功中标，有效巩固了当地市场份额，但因预算介入不足、渠道管控问题，价格谈判全程被动，且内部特价审批流程冗长影响推进效率。

二、调研内容

本次调研围绕项目价格管理开展专项复盘与访谈，明确销售、售前、区域经理等核心角色的价格管理职责，梳理各阶段预算剥离、方案报价、特价申请、渠道谈判等价格相关工作节点与决策依据；按项目前、中、后期及复盘阶段，拆解各角色价格管理动作、核心卡点及应对措施，复盘渠道更替、技术控标、利润博弈等关键环节的经验与待优化点。

三、分析总结

项目时间切片分析

按项目前期、中期、后期、复盘总结四个阶段，从价格管理关键行动、成功经验、问题与挑战三方面展开：

（一）项目前期（2022.9-2023.10、2024.1-3，需求预算阶段）

- 关键行动：**协助早期渠道金财公司完成信息化深化设计，推动信息化预算从土建剥离单列，上报总预算 3600 万；项目因政策叫停二次启动后，客户人事变动导致渠道更替为巨安公司，华为借机推广 PON 方案冲击我方彩光方案。
- 成功经验：**提前推动预算单列，为后续价格谈判预留基础；快速适配渠道更替，重新建立合作关系保障项目推进。
- 问题与挑战：**未充分介入客户预算制定环节，无价格锚定动作，后期预算多次缩减陷入被动；仅通过渠道对接客户，无直接沟通链路，客户需求与价格信息获取滞后。

（二）项目中期（2024.3-5，方案评估阶段）

- 1. **关键行动：**联合渠道、设计院与客户开展超 5 次正式方案汇报，解决新渠道口碑问题；通过多轮技术交流突出彩光方案优势，对比 PON 方案避免同质化竞争；项目评审阶段弱电预算降至 2600 万，华为因报价过高出局，客户确认采用我方彩光方案。
- 2. **成功经验：**通过多轮方案汇报强化技术价值传递，推动客户认可差异化方案；精准分析竞品报价策略，借助客户预算把控实现竞品出局。
- 3. **问题与挑战：**方案设计阶段高毛利产品植入不足，毛利提升基础薄弱；面对渠道潜在的同质化方案选择，缺乏提前的产品绑定与控标设计。

（三）项目后期（2024.6-2025.1，招标采购阶段）

- 1. **关键行动：**确认项目为土建大包内弱电分包模式，配合渠道完成财政评审，弱电预算最终定为 2129 万；针对渠道二轮压价，通过三年免费售后、延长账期、配合申报创新奖等方式守住价格底线；在招标参数中埋入 INC 软件、彩光产品等优势参数实现控标，项目 1809 万中标后完成下单。
- 2. **成功经验：**灵活制定价格应对策略，以增值服务替代直接降价，保障价格底线；通过参数独有的性设计实现技术控标，避免项目被冲标；跨角色协同完成财评、招投标全流程，保障中标落地。
- 3. **问题与挑战：**折扣较低需申请特价，审批流程复杂、周期长，影响价格谈判节奏；渠道与客户深度绑定持续压价，无有效管控手段，利润被压缩；价格谈判拉锯近 3 个月，缺乏高效的商务博弈策略。

（四）复盘总结

- 1. **关键行动：**召开项目价格管理复盘会议，梳理预算管控、渠道管理、方案设计等全流程问题；总结预算拉高、技术控标、灵活价格策略等成功经验，明确前期预算介入、直接对接客户、高毛利产品植入等后续改进方向。
- 2. **成功经验：**项目初期拉高预算申报金额，为后续预算缩减预留冗余；方案设计中打造技术差异化，通过参数控标掌握竞争主动权；面对渠道压价不盲目让利，以增值服务平衡双方利益，守住价格底线；跨角色紧密协作，快速响应项目突发情况（如渠道更替、竞品冲击）。
- 3. **问题与挑战：**项目全流程前置介入不足，未参与客户核心预算制定，始终被动响应预算调整；渠道管理体系不完善，过度依赖渠道对接客户，且渠道与客户深度绑定导致利润难以控制；方案设计作为毛利源头，高毛利产品与战略产品配置比例低，毛利提升空间小；内部特价审批流程繁琐，与市场竞争节奏不匹配，影响项目推进效率；销售为赢单存在过度让利倾向，价格与毛利平衡把控不足。

流程关键业务活动分析

表格

关键点	经验	
客户预算形成	1. 推动信息化预算从土建剥离单列，实现预算独立核算，为价格谈判奠定基础；2. 初期拉高预算申报金额，应对后续各类因素导致的预算缩减，保留价格调整空间。	1. 未充分介入客户预算制定后期预算多次缩减陷入被动息，无直接客户沟通链路，制定应对策略。
解决方案制定	1. 打造彩光方案与 PON 方案的技术差异化，避免同质化价格竞争，突出我方技术优势；2. 在方案设计中预埋独有的技术参数，为后续招标控标奠定基础。	1. 方案设计未将高毛利产品配置比例低，项目毛利先天考虑渠道与竞品的方案冲击绑定策略。
招投标策略制定	1. 在招标参数中埋入我方独有优势参数，结合评分办法加减分，实现技术控标，避免项目被冲标；2. 精准分析竞品报价策略，借助客户预算把控推动竞品因报价过高出局。	1. 投标价格谈判过度依赖渠道通渠道，议价主动权缺失；效的商务博弈策略，价格谈
渠道管控和留利	1. 快速适配客户人事变动导致的渠道更替，重新建立合作关系保障项目不中断；2. 以增值服务（免费售后、账期）替代直接降价，平衡渠道利润需求与我方价格底线。	1. 渠道与客户深度绑定，对利润管控手段；2. 过度依赖客户沟通链路，易被渠道屏道利润分配无明确规则，仅
价格策略与谈判（毛利提升）	1. 面对渠道压价，不盲目让利，通过提供增值服务、配合申报奖项等方式守住价格底线；2. 结合项目采购模式与财政评审要求，灵活调整报价策略，适配客户预算要求。	1. 毛利提升手段单一，仅聚计、产品组合等源头挖掘毛利复杂、周期长，影响价格谈判；3. 销售赢单诉求高于毛价格与毛利的平衡把控不足